



CITTA' DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 56 del 23-04-2026

OGGETTO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VIA SISEMOL E VIA CERINI - MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE. CUP. G77H24001360005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
----------------	--

Il giorno ventitre, del mese di aprile, dell'anno duemilaventisei, alle ore 16:00, in videoconferenza su ZOOM, come previsto dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta", si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione del suindicato oggetto, vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video i seguenti componenti della Giunta:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE /ASSENTE
MOZZO MATTEO	Sindaco	Presente in videoconferenza
SCOMAZZON VALENTINO	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
BIANCHIN YLENIA	Assessore	Presente in videoconferenza
TONIAZZO MARTINA	Assessore	Presente in videoconferenza
COLOSSO ENZO	Assessore Esterno	Presente in videoconferenza

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. ALBANO MARCO.

Assume la presidenza il Sindaco MOZZO MATTEO che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a trattare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 126 del 28/08/2025 con cui si è provveduto:

-ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento "Eccezionali eventi meteorologici di Via Sisemol e Via Cerini – Messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale", CUP G77H24001360005, redatto dalla ditta GEOBI s.r.l. e registrato con il ns. prot. n. 17217 in data 07/08/2025, conforme all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, in particolare al suo comma 8 e all'allegato I.7, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 4.050,00 per lavori ed oneri sicurezza cantiere, composto dagli elaborati in premessa richiamati, giusta validazione del 27/08/2025 protocollo n. 18450 sottoscritta dal RUP a seguito redazione verbale di verifica del progetto esecutivo con sottoscrizione congiunta con il legale rappresentante ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 26/08/2025 prot. n. 18358;

-ad approvare, altresì, il quadro economico di seguito riportato:

-	QUADRO ECONOMICO GENERALE		
COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE (€)	IMPORTO TOTALE (€)
A	SOMME A BASE D'APPALTO		
A1	Lavori a corpo e misura		
<i>a1.1</i>	<i>opere generali e strutturali</i>	210.690,00 €	
<i>a1.2</i>	<i>impianti elettrici</i>	0,00 €	
<i>a1.3</i>	<i>impianti meccanici</i>	0,00 €	
	Totale A1		210.690,00 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
<i>a2.1</i>	<i>per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento</i>	4.050,00 €	
<i>a2.2</i>	<i>per l'attuazione delle procedure COVID-19</i>	0,00 €	
	Totale A2		4.050,00 €
	Totale somme a base d'appalto (A = A1+A2)		214.740,00 €
	Totale somme a base d'appalto arrotondato all'Euro		214.740,00 €
	Totale somme soggette a ribasso		210.690,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B1	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
B2	Oneri a disposizione - accantonamento		0,00 €
B3	Spese Tecniche		18.300,00 €
<i>b3.1</i>	<i>Progettazione esecutiva</i>	14.950,00 €	
<i>b3.2</i>	<i>Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>	3.350,00 €	
B4	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €
B5	Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €
B6	Spese per pratiche catastali, verifiche acustiche.		0,00 €
B7	Collaudo statico		0,00 €
B8.1	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023	0,00 €	3.435,84 €
B8.2	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 5, D.Lgs 36/2023	0,00 €	858,96 €
B9	Spese per pratiche amministrative gara cuc		2.000,00 €
B10	Imprevisti	0,00 €	9.146,40 €
B11	Spese per oneri istruttori, pubblicità di gara, contributo ANAC		250,00 €
B12	IVA di legge		51.268,80 €
<i>b12.1</i>	<i>IVA 22% su voce "A"</i>	47.242,80 €	
<i>b12.2</i>	<i>IVA 22% su voce "B1"</i>	0,00 €	
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B3" - b3.1, b3.2.</i>	4.026,00 €	
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B4"</i>	0,00 €	
<i>b12.4</i>	<i>IVA 22% su voce "B5"</i>	0,00 €	
<i>b12.5</i>	<i>IVA 22% su voce "B6"</i>	0,00 €	
<i>b12.6</i>	<i>IVA 22% su voce "B7"</i>	0,00 €	
<i>b12.7</i>	<i>IVA 22% su voce "B10"</i>	0,00 €	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		85.260,00 €
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C=A+B)		300.000,00 €

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 138 del 12/09/2025 con cui si è provveduto:

- ad approvare il Cronoprogramma e il Capitolato speciale d'appalto aggiornati del progetto esecutivo dell'intervento "Eccezionali eventi meteorologici di Via Sisemol e Via Cerini – Messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale", CUP G77H24001360005, come da prot. 19163 del 05/09/2025 (agli atti) e prot. N. 19493 del 10/09/2025 (agli atti);
- a precisare che sono da ritenersi altresì aggiornati tutti gli elaborati di progetto che fanno riferimento ai predetti elaborati oggetto di riapprovazione;

RAVVISATA, quindi, la necessità di provvedere all'indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dell'opera "Eccezionali eventi meteorologici – Via Sisemol e Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale";

RICHIAMATA la determinazione n. 712 del 22/09/2025 con cui è stato disposto:

- Fine del contratto: *messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale Via Sisemol e Via Cerini;*
- Oggetto del contratto: *messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale Via Sisemol e Via Cerini;*
- Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 212.950,00=, di cui euro 208.900,00= per l'esecuzione dei lavori, euro 4.050,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;*
- Termine di esecuzione dei lavori: *120 (centoventi) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;*
- Forma del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023, trattandosi di procedura negoziata, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;*
 - di **AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023;
 - di **ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «PREZZO PIÙ BASSO», determinato mediante offerta ribasso sull'importo a base d'appalto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1, dell'art. 50, comma 1 e dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.lgs 36/2023;
 - di **INVITARE** alla procedura negoziata almeno cinque imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.lgs 36/2023 (ex art. 92 del DPR 207/2010), scelte tra quelle iscritte nella piattaforma acquistineretepa.it, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
 - di **NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023;
 - di **GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
 - di **DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
 - di **STABILIRE**, altresì:
 - di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.lgs 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
 - di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023;
 - che il Comune di Marostica si riserva sin d'ora di approvare varianti in corso d'opera esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (art. 2 e art. 19 del CSA);
 - che il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 50/2023 è l'ing. Bertoncetto Federico;
 - alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento meglio descritte in premessa, di:
 - di **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quanto segue:
 - che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OS21» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categoria scorporabile: le lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile "OG3" possono essere subappaltate al 100%;

- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

Richiamata la determinazione n. 934 del 12/11/2025 con cui si è provveduto:

-ad accertare l'entrata di euro 300.000,00, come da decreto del Ministero dell'Interno del 09-05-2025 per gli Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale” da accertare al codice 4020101 “Contributo statale per eccezionali eventi meteorologici decreto 09-05-2025” del Bilancio 2025 c/competenza (Cap. 860);

-ad approvare il verbale di gara telematica di cui al prot. n. 25196/2025 (agli atti) e di aggiudicare l'intervento “Eccezionali eventi meteorologici di Via Sisemol e Via Cerini – Messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale”, CUP G77H24001360005, alla ditta **Green Walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI)** per l'importo di euro 184.328,57, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 4.050,00, per complessivi euro 188.378,57, oltre Iva, per complessivi euro 229.821,86;

-a dare atto di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. lgs 36/2023;

- a dare atto che il contratto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 18 del D. lgs 36/2023, verrà stipulato all'interno del portale acquistinretepa.it (Mepa), senza applicazione del termine dilatorio trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee (art. 18, comma 3 del D. lgs 36/2023);

-ad **impegnare la spesa complessiva di € 229.821,86** a favore della ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) come segue:

Cap. Peg	Descrizione	Importo	Anno impegno	Meccanografico
7405	G77H24001360005 Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale	€ 229.821,86	2025	1005202

-a prendere atto, ai fini della verifica del CCNL, che la ditta applica il contratto “EDILIZIA PMI”;

-ad impegnare la restante parte del quadro economico di progetto per l'importo di euro 69.928,14 al fine di permettere il completamento dei lavori, che trova imputazione come segue:

Cap. Peg	Descrizione	Importo	Anno impegno	Meccanografico
7405	G77H24001360005 Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale	€ 69.928,14	2025	1005202

-ad aggiornare il quadro economico di progetto, come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE (€)	IMPORTO TOTALE (€)	IMPORTI DI CONTRATTO
A	SOMME A BASE D'APPALTO			
A1	Lavori a corpo e misura			
a1.1	opere generali e strutturali	210.690,00 €		
a1.2	impianti elettrici	0,00 €		
a1.3	impianti meccanici	0,00 €		
	Totale A1		210.690,00 €	184.328,57
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
a2.1	per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento	4.050,00 €		
a2.2	per l'attuazione delle procedure COVID-19	0,00 €		
	Totale A2		4.050,00 €	4.050,00
	Totale somme a base d'appalto (A = A1+A2)		214.740,00 €	
	Totale somme a base d'appalto arrotondato all'Euro		214.740,00 €	188.378,57
	Totale somme soggette a ribasso		210.690,00 €	

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	
B2	Oneri a disposizione - accantonamento		0,00 €	0,00 €
B3	Spese Tecniche		18.300,00 €	18.300,00 €
<i>b3.1</i>	<i>Progettazione esecutiva</i>	<i>14.950,00 €</i>		
<i>b3.2</i>	<i>Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>	<i>3.350,00 €</i>		
B4	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B5	Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B6	Spese per pratiche catastali, verifiche acustiche.		0,00 €	0,00 €
B7	Collaudo statico		0,00 €	0,00 €
B8.1	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023	0,00 €	3.435,84 €	3.435,84 €
B8.2	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 5, D.Lgs 36/2023	0,00 €	858,96 €	858,96 €
B9	Spese per pratiche amministrative gara cuc		2.000,00 €	2.000,00 €
B10	Imprevisti	0,00 €	9.146,40 €	9.146,40 €
B11	Spese per oneri istruttori, pubblicità di gara, contributo ANAC		250,00 €	250,00 €
B12	IVA di legge		51.268,80 €	
<i>b12.1</i>	<i>IVA 22% su voce "A"</i>	<i>47.242,80 €</i>		<i>41.443,29</i>
<i>b12.2</i>	<i>IVA 22% su voce "B1"</i>	<i>0,00 €</i>		
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B3" - b3.1, b3.2.</i>	<i>4.026,00 €</i>		<i>4.026,00</i>
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B4"</i>	<i>0,00 €</i>		
<i>b12.4</i>	<i>IVA 22% su voce "B5"</i>	<i>0,00 €</i>		
<i>b12.5</i>	<i>IVA 22% su voce "B6"</i>	<i>0,00 €</i>		
<i>b12.6</i>	<i>IVA 22% su voce "B7"</i>	<i>0,00 €</i>		

b12.7	IVA 22% su voce "B10"	0,00 €		
	Ribasso			32.160,94
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		85.260,00 €	111.621,43
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C=A+B)		300.000,00 €	300.000,00 €

Vista la scrittura privata non autenticata sottoscritta con la ditta appaltatrice Green walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) come da prot. n. 27992 del 18/12/2025 (agli atti);

Visto il verbale di consegna lavori in data 19/01/2026 come da prot. n. 1166 del 20/01/2026 (agli atti);

Richiamata la determinazione n. 250 del 08/04/2026 con cui si è provveduto:

-ad approvare la documentazione contabile relativa al 1^a stato avanzamento dei lavori "Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale" come redatta dal direttore lavori dott. Benetti Michele della Geobi S.r.l. di Vicenza e trasmessa in data 31/03/2026 come da prot. n. 6931 del 01/04/2026 (agli atti) per un importo netto di euro 93.523,61, oltre Iva;

-a liquidare alla ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) la prima rata dei lavori come da certificato di pagamento n. 1 prot. n. 7135 del 02/04/2026 (agli atti), per l'importo di euro 93.066,12, oltre iva al 22% per complessivi euro 113.540,67;

-a dare atto che la spesa di euro 113.540,67 trova imputazione come segue:

Cap. Peg	Descrizione	Importo	Anno impegno	Meccanografico
7405 – IM 1727	G77H24001360005 Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale	€ 113.540,67	2025	1005202

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori, a causa delle ulteriori precipitazioni intense registrate, si è riattivato il fronte di frana oggetto di intervento;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione di una variante per cause impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett c) del D. lgs 36/2026;

Vista la variante dell'opera "Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale" come redatta e trasmessa dal Direttore dei lavori dott. For. Benetti Michele della ditta Geobi S.r.l. di Vicenza con prot. n. 9017 del 23/04/2026 (agli atti) e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di variante e quadro economico di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE (€)	IMPORTO TOTALE (€)	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI VARIANTE
	SOMME A BASE D'APPALTO				
A1	Lavori a corpo e misura				
a1.1	<i>opere generali e strutturali</i>	210.690,00 €			
a1.2	<i>impianti elettrici</i>	0,00 €			
a1.3	<i>impianti meccanici</i>	0,00 €			
	Totale A1		210.690,00 €	184.328,57	195.869,74
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta				
a2.1	<i>per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento</i>	4.050,00 €			
a2.2	<i>per l'attuazione delle procedure COVID-19</i>	0,00 €			
	Totale A2		4.050,00 €	4.050,00	4.050,00
	Totale somme a base d'appalto (A = A1+A2)		214.740,00 €		
	Totale somme a base d'appalto arrotondato all'Euro		214.740,00 €	188.378,57	199.919,74
	Totale somme soggette a ribasso		210.690,00 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €		

B2	Oneri a disposizione accantonamento	-	0,00 €	0,00 €	
B3	Spese Tecniche		18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00
<i>b3.1</i>	<i>Progettazione esecutiva</i>		14.950,00 €		
<i>b3.2</i>	<i>Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>		3.350,00 €		
B4	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B5	Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B6	Spese per pratiche catastali, verifiche acustiche.		0,00 €	0,00 €	
B7	Collaudo statico		0,00 €	0,00 €	
B8.1	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023	0,00 €	3.435,84 €	3.435,84 €	3.435,84 €
B8.2	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 5, D.Lgs 36/2023	0,00 €	858,96 €	858,96 €	858,96 €
B9	Spese per pratiche amministrative gara cuc		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00
B10	Imprevisti	0,00 €	9.146,40 €	9.146,40 €	0,00
B11	Spese per oneri istruttori, pubblicità di gara, contributo ANAC		250,00 €	250,00 €	250,00
B12	IVA di legge		51.268,80 €		
<i>b12.1</i>	<i>IVA 22% su voce "A"</i>	47.242,80 €		41.443,29	43.982,34
<i>b12.2</i>	<i>IVA 22% su voce "B1"</i>	0,00 €			
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B3" - b3.1, b3.2.</i>	4.026,00 €		4.026,00	4.026,00
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B4"</i>	0,00 €			
<i>b12.4</i>	<i>IVA 22% su voce "B5"</i>	0,00 €			
<i>b12.5</i>	<i>IVA 22% su voce "B6"</i>	0,00 €			
<i>b12.6</i>	<i>IVA 22% su voce "B7"</i>	0,00 €			
<i>b12.7</i>	<i>IVA 22% su voce "B10"</i>	0,00 €			
	<i>Ribasso</i>			32.160,94	29.227,12

	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		85.260,00 €	111.621,43	100.080,26
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C=A+B)		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00

(agli atti)

Considerato che la variante comporta un incremento dell'importo di contratto di euro 11.541,17, oltre Iva al 22% per complessivi euro 14.080,23 (5,48% di incremento), che trova copertura alla voce "Imprevisti" e "ribasso";

Precisato che trattasi di opere aggiuntive imprevisti e imprevedibili, come precisato dal D.L. nella relazione di variante e che per la realizzazione delle stesse è prevista una proroga del termine di ultimazione lavori di 30 giorni;

Ritenuto di procedere all'approvazione della predetta variante, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett.c) del D. lgs 36/2023, nei limiti di cui all'art. 120 comma 2 del D. lgs 36/2023;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Area 6^a Lavori Pubblici e Protezione civile e dal responsabile dell'Area 2^a Servizi finanziari e Risorse umane (parere contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la variante dell'opera "Eccezionali eventi meteorologici Via Sisemol Via Cerini – messa in sicurezza fronte franoso e ricostruzione sede stradale" come redatta e trasmessa dal Direttore dei lavori dott. For. Benetti Michele della ditta Geobi S.r.l. di Vicenza con prot. n. 9017 del 23/04/2026 (agli atti) e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di variante e quadro economico di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE					IMPORTI DI VARIANTE
COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE (€)	IMPORTO TOTALE (€)	IMPORTI DI CONTRATTO	
	SOMME A BASE D'APPALTO				

A1	Lavori a corpo e misura				
a1.1	opere generali e strutturali	210.690,00 €			
a1.2	impianti elettrici	0,00 €			
a1.3	impianti meccanici	0,00 €			
	Totale A1		210.690,00 €	184.328,57	195.869,74
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta				
a2.1	per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento	4.050,00 €			
a2.2	per l'attuazione delle procedure COVID-19	0,00 €			
	Totale A2		4.050,00 €	4.050,00	4.050,00
	Totale somme a base d'appalto (A = A1+A2)		214.740,00 €		
	Totale somme a base d'appalto arrotondato all'Euro		214.740,00 €	188.378,57	199.919,74
	Totale somme soggette a ribasso		210.690,00 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €		
B2	Oneri a disposizione accantonamento		0,00 €	0,00 €	
B3	Spese Tecniche		18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00
b3.1	Progettazione esecutiva	14.950,00 €			
b3.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)	3.350,00 €			
B4	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B5	Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B6	Spese per pratiche catastali,		0,00 €	0,00 €	

	verifiche acustiche.				
B7	Collaudo statico		0,00 €	0,00 €	
B8.1	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023	0,00 €	3.435,84 €	3.435,84 €	3.435,84 €
B8.2	Spese per attività tecnico/amministrative art. 45, comma 5, D.Lgs 36/2023	0,00 €	858,96 €	858,96 €	858,96 €
B9	Spese per pratiche amministrative gara cuc		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00
B10	Imprevisti	0,00 €	9.146,40 €	9.146,40 €	0,00
B11	Spese per oneri istruttori, pubblicità di gara, contributo ANAC		250,00 €	250,00 €	250,00
B12	IVA di legge		51.268,80 €		
<i>b12.1</i>	<i>IVA 22% su voce "A"</i>	47.242,80 €		41.443,29	43.982,34
<i>b12.2</i>	<i>IVA 22% su voce "B1"</i>	0,00 €			
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B3" - b3.1, b3.2.</i>	4.026,00 €		4.026,00	4.026,00
<i>b12.3</i>	<i>IVA 22% su voce "B4"</i>	0,00 €			
<i>b12.4</i>	<i>IVA 22% su voce "B5"</i>	0,00 €			
<i>b12.5</i>	<i>IVA 22% su voce "B6"</i>	0,00 €			
<i>b12.6</i>	<i>IVA 22% su voce "B7"</i>	0,00 €			
<i>b12.7</i>	<i>IVA 22% su voce "B10"</i>	0,00 €			
	<i>Ribasso</i>			32.160,94	29.227,12
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		85.260,00 €	111.621,43	100.080,26
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C=A+B)		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00

(agli atti)

2. di dare atto che la variante comporta un incremento dell'importo di contratto di euro 11.541,17, oltre Iva al 22% per complessivi euro 14.080,23 (5,48% di incremento), che trova copertura alla voce "Imprevisti" e "ribasso";
3. di dare atto che variante prevede una proroga del termine di ultimazione lavori di 30 giorni;
4. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento del Capo Area 6^a alla rideterminazione dell'importo di contratto e del nuovo termine di ultimazione lavori.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

OGGETTO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VIA SISEMOL E VIA CERINI - MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE. CUP. G77H24001360005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
MOZZO MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;

IL Segretario Generale
Dott. ALBANO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;



CITTA' DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VIA SISEMOL E VIA CERINI - MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE. CUP. G77H24001360005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-2026

Il Responsabile del servizio
Bertoncello Federico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VIA SISEMOL E VIA CERINI - MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE. CUP. G77H24001360005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-2026

Il Responsabile del servizio
De Franceschi Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

Parere di Conformità

Oggetto: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VIA SISEMOL E VIA CERINI - MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE. CUP. G77H24001360005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

Parere di Legittimità

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

a norma del T.U.E.L. 267/00

Si esprime parere *Favorevole** in merito alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Annotazioni del Segretario:

Data 23-04-2026

Il Segretario Generale
Albano Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 56 del 23-04-2026

OGGETTO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VIA SISEMOL E VIA CERINI - MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE. CUP. G77H24001360005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
---------	--

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Marostica li 28-04-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate.)